

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2012-13 , 2013-14 ಮತ್ತು 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲಾದ ಪ್ರಗತಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	2012-13			2013-14			2014-15		
		ಗುರಿ	ಕೊರೆಯಲಾದ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೊರೆಯಲು ಬಾಕಿ	ಗುರಿ	ಕೊರೆಯಲಾದ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೊರೆಯಲು ಬಾಕಿ	ಗುರಿ	ಕೊರೆಯಲಾದ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೊರೆಯಲು ಬಾಕಿ
1	ಮೈಸೂರು	301	272	29	220	130	90	376	161	215
2	ಚಾಮರಾಜನಗರ	141	137	4	86	74	12	132	88	44
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	42	36	6	33	25	8	49	30	19
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	52	52	0	51	50	1	90	59	31
5	ಹಾಸನ	32	32	0	21	14	7	36	33	3
6	ಕೊಡಗು	41	6	35	37	31	6	63	2	61
7	ಮಂಡ್ಯ	20	5	15	12	4	8	25	5	20
8	ಉಡುಪಿ	38	29	9	34	23	11	58	33	25
	ಒಟ್ಟು	667	569	98	494	351	143	829	411	418
9	ಬೆಳಗಾವಿ	284	284	0	210	158	52	335	259	76
10	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	93	93	0	65	55	10	109	77	32
11	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	27	26	1	19	14	5	38	34	4
12	ಬಿಜಾಪುರ	30	30	0	22	21	1	43	36	7
13	ಧಾರವಾಡ	60	60	0	57	33	24	96	48	48
14	ಗದಗ	66	66	0	44	44	0	68	64	4
15	ಹಾವೇರಿ	205	194	11	128	87	41	155	79	76
	ಒಟ್ಟು	765	753	12	545	412	133	844	597	247
16	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾ	43	5	38	35	3	32	58	0	58
17	ರಾಮನಗರ	19	19	0	14	9	5	25	10	15
18	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	15	0	15	70	0	70	58	0	58
19	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	314	239	75	216	154	62	350	206	144
20	ದಾವಣಗೆರೆ	228	213	15	170	142	28	265	219	46
21	ಕೋಲಾರ	97	71	26	69	5	64	87	2	85
22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	164	155	9	112	37	75	172	41	131
23	ತುಮಕೂರು	227	227	0	157	127	30	245	161	84
24	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	57	41	16	45	22	23	72	4	68
	ಒಟ್ಟು	1164	970	194	888	499	389	1332	643	689
25	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	62	53	9	38	31	7	72	40	32
26	ಯಾದಗಿರಿ	137	81	56	87	54	33	169	97	72
27	ಕೊಪ್ಪಳ	182	182	0	113	107	6	179	174	5
28	ಬಳ್ಳಾರಿ	411	348	63	296	221	75	543	430	113

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2012-13 , 2013-14 ಮತ್ತು 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲಾದ ಪ್ರಗತಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	2012-13			2013-14			2014-15		
		ಗುರಿ	ಕೊರೆಯಲಾದ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೊರೆಯಲು ಬಾಕಿ	ಗುರಿ	ಕೊರೆಯಲಾದ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೊರೆಯಲು ಬಾಕಿ	ಗುರಿ	ಕೊರೆಯಲಾದ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೊರೆಯಲು ಬಾಕಿ
29	ಬೀದರ್	219	195	24	148	98	50	259	132	127
30	ರಾಯಚೂರು	393	393	0	251	239	12	440	337	103
		1404	1252	152	933	750	183	1662	1210	452
	ಅರಣ್ಯವಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ	700	210	490	0	0	0	0	0	0
	ಒಟ್ಟು	4700	3754	946	2860	2012	848	4667	2861	1806

ಪರಾ:

2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವರುಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ -12, ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ -50 ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೊರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಗತಿ 3805 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ -450 ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು-329 ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಗತಿ 2335 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.